



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

www.pmvc.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO
E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: URBANIZAÇÃO DO ESTADIO EDVALDO FLÔRES

DATA: 12/12/2012

SERVIÇOS		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL	TOTAL ACUM.	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	50%	50%					100%		
	R\$	20.193,21	20.193,21					R\$ 40.386,42	R\$ 40.386,42	7%
ACESSIBILIDADE	%				60%	40%		100%		
	R\$				5.071,39	3.380,92		R\$ 8.452,31	R\$ 48.838,73	9%
CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	%						100%	100%		
	R\$						13.891,41	R\$ 13.891,41	R\$ 62.730,14	11%
AJARDINAMENTO	%			30%	40%	30%		100%		
	R\$			14.345,48	19.127,30	14.345,48		R\$ 47.818,25	R\$ 110.548,39	20%
CONCRETO	%						100%	100%		
	R\$						1.779,11	R\$ 1.779,11	R\$ 112.327,50	20%
PAVIMENTAÇÃO	%		30%	40%	30%			100%		
	R\$		27.794,64	37.059,53	27.794,64			R\$ 92.648,81	R\$ 204.976,32	37%
FUNDAÇÃO	%	100%						100%		
	R\$	398,66						R\$ 398,66	R\$ 205.374,97	37%
FORRO	%					100%		100%		
	R\$					4.049,58		R\$ 4.049,58	R\$ 209.424,55	38%
VEDAÇÃO	%	50%	50%					100%		
	R\$	7.534,45	7.534,45					R\$ 15.068,90	R\$ 224.493,45	40%
ESQUADRIAS	%			50%	50%			100%		
	R\$			19.627,39	19.627,39			R\$ 39.254,78	R\$ 263.748,23	47%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS	%			50%	50%			100%		
	R\$			5.092,91	5.092,91			R\$ 10.185,82	R\$ 273.934,05	49%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%		30%	40%	30%			100%		
	R\$		1.040,60	1.387,47	1.040,60			R\$ 3.468,68	R\$ 277.402,73	50%
REVESTIMENTOS DE PAREDE	%			50%	50%			100%		
	R\$			7.437,33	7.437,33			R\$ 14.874,66	R\$ 292.277,39	53%
PINTURA	%					60%	40%	100%		
	R\$					27.171,04	18.114,03	R\$ 45.285,07	R\$ 337.562,46	61%
COBERTURA	%					50%	50%	100%		
	R\$					10.566,77	10.566,77	R\$ 21.133,54	R\$ 358.696,00	65%
PISOS	%			30%	40%	30%		100%		
	R\$			57.386,56	76.515,42	57.386,56		R\$ 191.288,54	R\$ 549.984,54	99%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%						100%	100%		
	R\$						5.867,46	R\$ 5.867,46	R\$ 555.852,00	100%
TOTAL DO MÊS		R\$ 28.126,32	56.562,91	142.336,66	161.706,98	116.900,35	50.218,78	R\$ 555.852,00		
% DO VALOR		% 5%	10%	26%	29%	21%	9%			
TOTAL ACUMULADO		R\$ 28.126,32	84.689,22	227.025,89	388.732,86	505.633,22	555.852,00			
% ACUMULADO		% 5%	15%	41%	70%	91%	100%			