Obra de drenagem da Avenida Brumado avança e nova etapa de concretagem está prevista para sexta-feira, 17

Date : 14-07-2026

As obras de requalificação da Avenida Brumado seguem avançando em uma das etapas mais importantes da intervenção: a construção da grande caixa de drenagem responsável por ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais da região.

Nesta semana, as equipes da Empresa Municipal de Urbanização (Emurc) concentram os trabalhos na montagem das formas e no processo de escoramento da estrutura, preparando o local para uma nova concretagem, prevista para esta sexta-feira (17).

Após a conclusão da armação das ferragens da caixa de drenagem, os serviços se voltam para a execução das paredes da estrutura. Nesta primeira etapa, será concretado um trecho de 1,25 metro de altura. Ao todo, a caixa terá aproximadamente 3,5 metros de altura e será concluída em duas fases, respeitando o tempo necessário para a cura do concreto.

Segundo o diretor técnico da Emurc, Ylan Oliveira, a preparação da estrutura é essencial para garantir a qualidade da execução.

Ylan Oliveira

"Nas semanas anteriores, a gente estava realizando a armação da ferragem da caixa. Essa semana a gente tá realizando a montagem das formas da parede da caixa, que tem uma altura de aproximadamente 3 metros e meio. Essa primeira parte vai ter 1 metro e 25 de altura. Na sexta está previsto para a gente fazer a concretagem de cerca de 11 m³ de concreto dessas paredes."

Após a concretagem, será respeitado o período de cura do concreto, de aproximadamente uma semana. Em seguida, as equipes retornarão ao local para dar continuidade à elevação das paredes, concluindo a estrutura da caixa de drenagem.

A construção dessa estrutura é considerada uma das etapas mais complexas da obra por estar localizada em um trecho estratégico da avenida, no leito do canal, onde ocorre a interligação do sistema de drenagem. A intervenção tem papel fundamental para aumentar a capacidade de vazão das águas das chuvas e minimizar os alagamentos registrados historicamente na região.

Enquanto a caixa de drenagem avança, outra frente de trabalho segue com a produção das aduelas de concreto que serão utilizadas na drenagem subterrânea da avenida. Com a regularização do terreno já concluída, a instalação dessas estruturas ocorrerá paralelamente às próximas etapas da obra, garantindo a continuidade do cronograma.

A requalificação da Avenida Brumado integra um conjunto de investimentos da Prefeitura de Vitória da Conquista voltado à melhoria da infraestrutura urbana, da mobilidade e da drenagem da cidade. Com o avanço das etapas estruturais, a obra segue dentro do planejamento e se aproxima de mais uma importante fase de execução.