Prefeitura realiza imprimação de trecho da Avenida Francisco Sabino em obra de recuperação da rede de drenagem

Date : 14-08-2025

A Prefeitura de Vitória da Conquista segue com a obra de recuperação da rede de drenagem da Avenida Francisco Sabino, localizada no loteamento Vila América. A Empresa Municipal de Urbanização (Emurc), responsável pela obra, iniciou a imprimação de um trecho da via. Esta é uma das etapas finais da obra.

Segundo a Emurc, o trecho corresponde à área onde já foram executadas a instalação da nova tubulação. Também foram executados o reaterro e a terraplanagem antes da imprimação, que consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base concluída, antes da execução da pavimentação asfáltica.

NEW HOLLAND
EMURC

Ainda conforme a empresa, foram imprimados 3.600 metros quadrados, sendo 350 metros de um lado da avenida, e 250 do outro lado. A pavimentação asfáltica está prevista para ocorrer em breve.

Inserida na obra de recuperação da rede de drenagem, a Prefeitura realiza a recomposição do canteiro central da avenida com a regularização da área e o assentamento de meios-fios e piso tátil no local. Segundo a Emurc, já foram colocados 760 metros de meios-fios nos dois lados do canteiro e 190 metros quadrados de piso tátil. Além disso, foram executados 39,2 metros cúbicos de passeio concretado.

Além dessas intervenções, o Governo Municipal segue realizando a recuperação da rede ao

longo da avenida. O sistema já recebeu mais de 100 novos tubos PEAD (Polietileno de Alta Densidade).