Obra de contenção da encosta no bairro Guarani já está em quase 60% do projetado

Date : 09-01-2023

A obra de contenção da encosta do bairro Guarani., iniciada em novembro do ano passado, já teve 60% do projeto executado. Realizada pela Prefeitura de Vitória da Conquista com recursos próprios do Município, já que houve atraso na liberação dos recursos emergenciais do Governo Federal, a contenção tem o objetivo de proporcionar estabilidade ao solo e evitar novos desabamentos de terra causados pela água das chuvas. O investimento é superior a R$ 1,6 milhão.

Nesta segunda-feira (9), a equipe trabalhava na inserção dos drenos, que proporcionam o escoamento das águas pluviais de modo a não saturar o solo, o que poderia diminuir sua resistência, e da tela de aço para a concretagem. Além disso, o serviço compreende a inserção de grampos metálicos no solo para proporcionar a resistência do solo.

A intervenção é executada em camadas e dividida em trechos que são finalizados de forma intercalada, conforme limpeza da vegetação do local.